

#### COTIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Empresa: Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos de INSIVUMEH.

Contacto: Jorge Rodríguez



PBX 2354-2000



ventas@nonosky.com



nonosky.com

Informática de alto nivel a su alcance





- Fibra óptica (fincas, bodegas y oficinas).
- Cableado estructurado para datos y telefonía.
- Montaje y diseño de data centers.
- O Cámaras de seguridad IP de alta resolución.
- Puntos de acceso para Wifi empresarial / Enterprise.
- O Iluminación y electricidad empresarial e industrial.
- Sistemas de control de acceso y asistencia biométrica.







Cotización No.	2791
Contacto:	Jorge Rodríguez
Fecha:	04/11/2024
Cliente:	INSIVUMEH

Descripción de pago y entrega		
Tipo de Pago	Contado, cheque o transferencia.	
Días de crédito	30 días de crédito.	
Tiempo de entrega	1 mes aproximadamente.	

Descripción proyecto Data Center	Precio por unidad	Cantidad	Total
Instalación de gabinetes	Q 2,157.12	6	Q 12,942.72
Tableros de distribución	Q 1,258.32	3	Q 3,774.96
Instalación de canaleta tipo cablofil	Q 134.82	15	Q 2,022.30
Canalización, cableado e instalación de cámaras	Q 629.16	5	Q 3,145.80
Instalación de aire acondicionado de ducto 3 toneladas	Q 32,356.80		Q 32,356.80
Instalacion de minisplit de 5 toneladas	Q 8,988.00	NH1	Q 8,988.00
Canalización y cableado de puntos de datos	Q 449.40	4	Q 1,797.60
Canalización y cableado de tomacorrientes	Q 449.40	4	Q 1,797.60
Instalación de biometrico, botón de salida y electroimán	Q 1,797.60	1	Q 1,797.60
Perforaciones con sacanucleos	Q 1,258.32	4/4	Q 5,033.28
Enlaces de fibra óptica	Q 449.40	6	Q 2,696.40
Puerta de enlace de Enterprise Fortress marca Unifi	Q 28,500.00	6	Q 171,000.00
Aire acondicionado de 36000BTU marca Everwell	Q12,150.00	/// //1 ////	Q 12,150.00
Switch EnterpriseXG 24 Marca Unifi	Q 19,200.00	6///	Q 115,200.00
Juego de biométrico, botón de salida y electroimán marca Hikvision.	Q 2,250.00		Q 2,250.00
Gabinete de 45U rack marca Quest	Q 15,970.00	6	Q 95,820.00
Tablero de 36 polos trifásico con flipones incluidos.	Q 10,000.00	3	Q 30,000.00
NVR de 8 entradas marca Hikvision con 5 cámaras tipo domo de 5mp	Q 7,500.00	2 1	Q 7,500.00
1111	2	Total	Q 510,273.06





Descripción proyecto Dpto Meteorología	Precio por unidad	Cantidad	Total
Canalizacion de mt de fibra óptica para enlace de data center a departamento de meteorología	Q13.48	130	Q1,752.66
Canalización y cableado de puntos de datos	Q449.40	48	Q21,571.20
Canalización y cableado de tomacorrientes	Q449.40	48	Q21,571.20
Canalización y cableado de AP	Q449.40	3	Q1,348.20
Reordenamiento de rack	Q3,595.20	1	Q3,595.20
Revisión de tablero electrico	Q2,696.40	2	Q5,392.80
Demolición de muro de tabla yeso 2x2 mts, resanes y pintado	Q2,696.40	1	Q2,696.40
Finalización de muro hacia cielo reticulado	Q4,494.00	1	Q4,494.00
Instalación de puertas de aluminio y vidrio	Q4,494.00	2 1	Q8,988.00
Instalación de biometrico, botón y electroimán	Q1,797.60	1 1	Q1,797.60
Canalización, cablead e instalacion de camara	Q629.16	2	Q1,258.32
Reordenamiento de mangas de aire acondicionado	Q13,482.00	1	Q13,482.00
Mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado	Q8,988.00	2	Q17,976.00
Reubicación de equipos de aire acondicionado	Q21,571.20		Q21,571.20
Impermeabilizacion de tejado	Q41.34	234	Q9,674.68
Fibra óptica y materiales de construcción: puertas de aluminio y vidrio, tarugos, varillas, tuercas, tornillos, pintura, impermeabilizante y	0		
gastos varios.	Q 40,000.00		Q 40,000.00
		Total	Q 177,169.46



ventas@nonosky.com





Descripción proyecto Acometida Principal	Precio por unidad	Cantidad	Total
Instalación de 2 tubos hg 4" de breaker a poste			
y cableado de 8 conductores 350kcmil y 1		1	
conductor 4/0 awg	Q 13,781.60		Q 13,781.60
Instalación de breaker principal 🥏 💆 🧻 🤭 🤝	Q 2,067.24	1	Q 2,067.24
Zanjeo, registros de 60x60, instalación de 2	> 0 ° 0		
tubos pvc blanco 4" y cableado de de 8		1	
conductores 350kcmil y 1 conductor 4/0 awg de		0	
breaker principal hacia ats.	Q 53,059.16		Q 53,059.16
Fabricación de cuarto para breaker con		0 0	
medidas 2mts de ancho, 2 mts de largo, 3 mts de		1 1	
alto, techo de lámina y puerta metálica	Q 13,781.60		Q 13,781.60
Cableado de acometida trifásica con 4			
conductores 3/0 awg y 1 conductor 2 awg de		70	
tablero de distribución a data center	Q 172.27	MART	Q 12,058.90
Instalación de tablero tipo industrial y	)		Man 1 0
reordenamiento de cableado existente	Q 6,890.80	NINALA	Q 6,890.80
Canalizado y cableado de ATS a tablero de		41	
distribución	Q 6,890.80		Q 6,890.80
Materiales para utilizar en obra, incluyendo	-0 1		
tablero con breakers, tubos, mufas, cables,	C		
vueltas, adaptadores, ganchos, láminas, cajas de	Q 139.034.35	HH1TX /	Q 139.034.35
registro, cemento, arena, piedrín, blocks, varillas,			#11
tornillos, tarugos y cintas varias.		MITHE	// n n °
		Total	Q 247,564.45*




ventas@nonosky.com





Descripción de proyecto	Precio
Proyecto Data Center	Q 510,273.06
Proyecto Dpto Meteorología	Q 177,169.46
Proyecto Acometida Principal	Q 247,564.45

Total de proyectos Q 935,006.97







#### INFRAESTR Garantía URA



La empresa Nonosky.com mediante el presente certificado, garantiza la calidad del producto que entregamos a ustedes. Nonosky.com empresa con domicilio (7 Calle 7-03 Zona 2). Concede *1 año* de garantía por problemas o defectos de fabricación.

Para cualquier reclamo de los derechos de garantía establecidos en el presente documento, deberá proceder de la siguiente forma:

- Informar de inmediato a Nonosky.com, mediante correo electrónico (info@nonosky.com) o contacto telefónico (2354-2000). Dicho informe deberá ir acompañado de una copia de la factura de compra en el que figure la fecha de adquisición.
- Recibida dicha reclamación en Nonosky.com, justificadamente al amparo de lo establecido en el presente documento de garantía, e informando al cliente de las instrucciones a seguir, en el plazo más breve posible.

MONOSKY Nonoskyzom

**Términos y Condiciones:** Precios en Quetzales. Tiempo de Entrega 48 Horas Hábiles

Datos de la Empresa: NIT 5311154-0

RÉGIMEN OPCIONAL SIMPLIFICADO SOBRE INGRESOS DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Autorizado por: \_\_\_\_\_\_FIRMA: \_\_\_\_\_



